


MINISTER ŚRODOWISKA
DEPARTAMENT GEOLOGII I KONCESJI GEOLOGICZNYCH
UL. WAWELSKA 52/54
00-922 WARSZAWA



Swadzim, 15 lipca 2010

L.dz. 1464 - VII - 2010 - ZNy

ZGŁOSZENIE PRZYSTĄPIENIA DO ROBÓT GEOLOGICZNYCH

W oparciu o przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku – Prawo Geologiczne i Górnicze (Dz.U. z 2005r. Nr 228 poz. 1947 z późniejszymi zmianami) zgłaszamy niniejszym zamiar przystąpienia do wykonywania robót geologicznych.

Inwestor:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Żelazna 59, 00-848 Warszawa

Przedsiębiorstwo Wykonujące roboty:

GT Projekt sp. z o.o. & Co. Spółka komandytowa

Wiercenia zostaną wykonane wiertnicą H25SM4

Sondowania wykonane zostaną sondą CPT oraz DPL/DPM

Rodzaj, miejsce i zakres prowadzonych robót geologicznych:

Przewiduje się wykonanie łącznie **814 punktów badawczych (wierceń)** o głębokości od **3,0 do 30,0 m p.p.t.**, o łącznym metrażu **5 952,0 mb**, **98 sondowań CPT** o łącznym metrażu **1443,0 mb (+10% rezerwy)**, **200 sondowań DPL/DPM** o łącznym metrażu **870,0 mb**. Dodatkowo należy wykonać opis makroskopowy gruntów, pobrać próbki gruntu, pomierzyć zwierciadło wód podziemnych, a także wykonać pomiary geodezyjne punktów badawczych. Następnie otwory zostaną zasypane urobkiem w kolejności przewierconych warstw. Wykonane zostaną również badania laboratoryjne (badania makroskopowe, analizy sitowe, areometryczne, zawartości części org., granic Atterberga, kapilarności biernej, wskaźnika piaskowego, badania wód gruntowych w zakresie agresywności wody względem materiałów budowlanych). Wyniki badań zawarte zostaną w dokumentacji geologiczno-inżynierskiej dla projektu i realizacji drogi ekspresowej S8 Syców – Kępno, odcinek Syców – Kępno – Wieruszów, od km **54+910 ÷ 86+800**.

4. Decyzja o przyjęciu dokumentacji geologicznej – projektu prac geologicznych:

Decyzja Ministra Środowiska nr DGiKGgs-4710-1278/28691/10/AC z dnia 18 czerwca 2010r.

5. Imiona i nazwiska osób sprawujących nadzór geologiczny:

NADZÓR GEOLOGICZNY: Maciej Troć upr. nr MOŚZNiL V-1342 & MŚ VII-1354

KIEROWNIK PRAC: Maciej Troć upr. nr MOŚZNiL V-1342 & MŚ VII-1354

Waldemar Guzik upr. OUG Nr 50/28-9/76/AN

6. Przewidywany termin rozpoczęcia i zakończenia robót:

29 lipiec – 31 sierpnia 2010 r.

Z poważaniem,

Maciej Troć